

REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO				2016														
				TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO														
NOMBRE <u>Instituto Tecnológico Superior de Valladolid</u>				CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA		FECHA DEL REPORTE												
DOMICILIO COMPLETO <u>Carretera Valladolid-Tizimin, Km. 3.5, Tablaje Catastral No. 8850</u> <u>C.P. 97780, Valladolid, Yucatán</u>				FECHA DE INICIO <table border="1" style="font-size: small;"><tr><td>1</td><td>8</td><td>2016</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>	1	8	2016	DÍA	MES	AÑO	FECHA <table border="1" style="font-size: small;"><tr><td>27</td><td>4</td><td>2017</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>		27	4	2017	DÍA	MES	AÑO
1	8	2016																
DÍA	MES	AÑO																
27	4	2017																
DÍA	MES	AÑO																
				FECHA DE TERMINACIÓN <table border="1" style="font-size: small;"><tr><td>30</td><td>4</td><td>2017</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>	30	4	2017	DÍA	MES	AÑO								
30	4	2017																
DÍA	MES	AÑO																
				SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA														

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROEXOE 2015	Construcción de una Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios	11,000,000.00	11,000,000.00	22,000,000.00	100%	90%	19,800,000	1035	1114	90.00%	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE: <u>C.P. Ligia Carolina Castro Mena</u> CARGO: <u>Subdirectora de Administración y Planeación</u> CORREO ELECTRONICO: <u>lcastro@itsva.edu.mx</u> TEL 10 DIGITOS: <u>9858566300</u>	NOMBRE: <u>VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO</u> C.P. Narcos Fernando Mendoza Ambriz  FIRMA
--	---



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFÍCO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA) PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL) AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.









